

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-GT₁
V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng
mặt bằng, thực hiện một số dự án
trên địa bàn tỉnh

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2025

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông và PTĐT tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD khu vực Khu kinh tế tỉnh;
- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường¹;
- Ban QLDA Đường sắt;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Công ty Điện lực Hà Tĩnh.

Ngày 16/9/2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã chủ trì cuộc họp để chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự có đồng chí Trần Báư Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương nêu trên và các cơ quan liên quan.

Sau khi nghe Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thời gian qua, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh nhiều lần trực tiếp kiểm tra, làm việc và chỉ đạo tại hiện trường, đồng thời đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Kết quả đến nay, nhiều khó khăn, vướng mắc đã được xử lý, một số dự án đến nay đã cơ bản được bàn giao mặt bằng² để các Chủ đầu tư tổ chức thi công theo Kế hoạch. Tuy vậy, nhìn chung công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công các công trình, dự án, nhất là các dự án giao thông vẫn còn chậm, chưa đáp ứng theo sự chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, dẫn đến một số dự án có nguy cơ chậm tiến độ³...

¹ Hương Đô, Hương Bình, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Tứ Mỹ, Sơn Tiến, Hương Sơn, Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập, Thạch Lạc, Vũng Áng, Sông Trí, Hoàn Sơn, Nghi Xuân.

² Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C đoạn từ Thiên Cầm - Quốc lộ 1 và đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh; Dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

³ Các dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C đoạn từ Thiên Cầm - Quốc lộ 1 và đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh; Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Lộc Yên - Đường Hồ Chí Minh; Đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh.

Ngoài những nguyên nhân khách quan thì còn có nguyên nhân do các địa phương, đơn vị còn thiếu quyết liệt, chưa chủ động phối hợp để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án; việc kiểm tra, hướng dẫn của các sở, ngành có lúc còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; các Chủ đầu tư còn thiếu sự chủ động, linh hoạt trong công tác phối hợp, đồng hành với chính quyền địa phương để tổ chức giải phóng mặt bằng và thi công các công trình, dự án; một số nhà thầu chưa huy động đầy đủ, kịp thời các vật tư, vật liệu, thiết bị, nhân lực để tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công;...

Để bảo đảm các dự án hoàn thành đúng tiến độ, sớm bàn giao đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng:

1.1. Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương nêu trên và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động thực hiện, phối hợp thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền; tập trung xử lý dứt điểm, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch để các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án đáp ứng theo yêu cầu, cụ thể tại **Phụ lục 1 kèm theo văn bản này**.

1.2. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, phường phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo thực hiện; tập trung xử lý các vướng mắc thuộc thẩm quyền, xử lý dứt điểm đối với các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm, cản trở thi công trái phép và các trường hợp đã nhận tiền nhưng chưa chịu bàn giao mặt bằng.

1.3. Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tập trung chỉ đạo, cử cán bộ trực tiếp xuống hiện trường để hỗ trợ, đồng hành với các địa phương trong quá trình thực hiện; tuyệt đối không được máy móc trong quá trình tham mưu xử lý, hướng dẫn xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

1.4. Đề nghị Đảng ủy các xã, phường tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, phường, các tổ chức đoàn thể, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tập trung thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án đảm bảo tiến độ yêu cầu, theo đúng quy định.

2. Về tiến độ thực hiện các dự án:

2.1. Yêu cầu các Chủ đầu tư tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên đôn đốc các nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan huy động nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành các dự án đúng tiến độ; có biện pháp xử lý kịp thời đối với các nhà thầu thi công không đáp ứng tiến độ theo đúng quy định pháp luật và hợp đồng đã ký kết.

2.2. Sở Xây dựng (đối với các dự án giao thông), Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (đối với các dự án hạ tầng KCN) chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi,

đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, địa phương, **định kỳ hằng tuần (vào ngày thứ Năm)** tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh. Sở Nội vụ đưa nội dung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án nêu trên vào tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xét thi đua khen thưởng cuối năm.

Trường hợp thiếu sự quyết liệt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và công tác quản lý thực hiện dự án không đảm bảo tiến độ yêu cầu, làm phát sinh các hệ lụy liên quan thì Chủ tịch UBND các xã, phường¹ (các đơn vị thực hiện nhiệm vụ GPMB), Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh (các chủ đầu tư), Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị, địa phương; định kỳ báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, GT₁.

**TL. CHỦ TỊCH
Q. CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Viết Hải

PHỤ LỤC 1: GIAO NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH CÔNG TÁC GPMB, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

(Kèm theo Văn bản số /UBND-GT₁ ngày /9/2025 của UBND tỉnh)

STT	Tên dự án	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì thực hiện	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành
1	Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8C đoạn từ Thiên Cầm - Quốc lộ 1 và đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh:	Xử lý lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bàn giao mặt bằng	UBND các xã: Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Hương Sơn, Sơn Tiến, Tứ Mỹ	Sở NNMT, Sở Xây dựng; Ban QLDA ĐTXD CTGT và PTĐT tỉnh	Trước ngày 22/9/2025
		Tập trung chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn quản lý dự án và các đơn vị liên quan hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Bí Thư tỉnh ủy, UBND tỉnh	Sở Xây dựng	Ban QLDA ĐTXD CTGT và PTĐT tỉnh và các địa phương liên quan	Tháng 12/2025 (riêng đoạn Km93+800 - Km93+940 trong tháng 4/2026).
2	Dự án Đường tỉnh ĐT.553:	Tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án	UBND xã Hương Đô	Các Sở: NNMT, Sở Xây dựng; Ban QLDA ĐTXD CTGT và PTĐT tỉnh	Trước ngày 30/10/2025
		Hướng dẫn xử lý đối với các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB dự án Đường tỉnh ĐT.553;	Sở Nông nghiệp và Môi trường	UBND xã Hương Đô; Ban QLDA ĐTXD CTGT và PTĐT tỉnh.	Trước ngày 20/9/2025.
		Tập trung chỉ đạo các nhà thầu thi công, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án đúng tiến độ	Ban QLDA ĐTXD CTGT và PTĐT	UBND xã Hương Đô và các sở, ngành liên quan	Trước ngày 31/12/2025.
3	Dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh	Khẩn trương xử lý dứt điểm đối với 03 trường hợp còn lại để bàn giao mặt bằng	UBND xã Hương Bình	Sở NNMT, Sở Xây dựng; Ban QLDA Đường sắt	Trước ngày 30/9/2025.
		Tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án.	Ban QLDA Đường sắt	Sở NNMT, Sở Xây dựng; UBND xã Hương Bình	Theo tiến độ dự án

STT	Tên dự án	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì thực hiện	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành
4	Dự án nâng cấp, mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1 (hầm Đèo Ngang):	Tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm hành lang	UBND phường Hoành Sơn	Ban QLDA Đường sắt và các sở, ngành liên quan	Trước ngày 20/9/2025
		Hoàn thành di dời đường điện và các nội dung liên quan công tác GPMB	UBND phường Sông Trí; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc UBND phường Sông Trí	Ban QLDA Đường sắt và các sở, ngành liên quan	Trước ngày 30/9/2025
		Tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án.	Ban QLDA Đường sắt	UBND phường Hoành Sơn; UBND phường Sông Trí; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc UBND phường Sông Trí	Theo tiến độ dự án
5	Dự án Đường Hàm Nghi kéo dài	Khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm theo kế hoạch	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	Sở NNMT, Ban QLDA ĐTXD CTGT và PTĐT tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan	Hoàn thành, bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 12/2025 (các khu tái định cư hoàn thành vào tháng 3/2026)
		Khẩn trương xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc về giá đất nông nghiệp, xác định ranh giới và các nội dung liên quan	UBND phường Hà Huy Tập	Sở NNMT, Ban QLDA ĐTXD CTGT và PTĐT tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan	Trước ngày 25/9/2025
		Hướng dẫn UBND phường Hà Huy Tập xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Dự án Đường Hàm Nghi kéo dài	Sở Nông nghiệp và Môi trường	UBND phường Hà Huy Tập; Ban QLDA ĐTXD CTGT và PTĐT tỉnh;...	Trước ngày 20/9/2025

STT	Tên dự án	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì thực hiện	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành
		theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số số 6950/UBND-GT ₁ ngày 15/9/2025.			
		Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu thi công, các đơn vị liên quan đẩy nhanh thi công dự án.	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông và PTĐT	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; UBND phường Hà Huy Tập; Sở NNMT và các đơn vị liên quan	Trong tháng 04/2026.
6	Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông,	Khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	Sở NNMT, Ban QLDA ĐTXD CTGT và PTĐT tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan	Trước ngày 30/10/2025 (riêng đoạn Km0+00-Km0+800, qua phường Thành Sen: hoàn thành trước ngày 30/3/2026).
		Khẩn trương thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	UBND phường Thành Sen	Sở NNMT, Ban QLDA ĐTXD CTGT và PTĐT tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan	Trước ngày 10/10/2025.
		Tập trung chỉ đạo các nhà thầu thi công, các đơn vị liên quan đẩy nhanh thi công dự án	Ban QLDA ĐTXD công trình Giao thông và PTĐT	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Sở NNMT và các đơn vị, địa phương liên quan	Trước ngày 31/12/2026
7	Đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh,	Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	Sở NNMT, Ban QLDA ĐTXD CTGT và PTĐT tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan	Trước ngày 30/9/2025
		Hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.			Trước ngày 30/10/2025.
		Khẩn trương cung cấp phương án giá đất cụ thể và phương án bố trí tái định cư để TTPTQĐ có cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định	UBND các phường Thành Sen, Trần Phú	Sở NNMT, Ban QLDA ĐTXD CTGT và PTĐT tỉnh và các	Trước ngày 25/9/2025.

STT	Tên dự án	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì thực hiện	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành
		cur.		đơn vị, địa phương liên quan	
		Tập trung chỉ đạo các nhà thầu thi công, các đơn vị liên quan đẩy nhanh thi công dự án	Ban QLDA ĐTXD CTGT và PTĐT		Trong tháng 03/2026.
8	Đường Xuân Diệu kéo dài đoạn từ đường bao Khu đô thị Bắc đến đường Ngô Quyền, thành phố Hà Tĩnh (<i>Chủ đầu tư đang đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án</i>)	Xây dựng kế hoạch và tổ chức giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ.	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh	Ban QLDA ĐTXD CTGT và PTĐT tỉnh; UBND các phường Thành Sen, Trần Phú	Theo tiến độ dự án.
		Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền	UBND các phường Thành Sen, Trần Phú	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Ban QLDA ĐTXD CTGT và PTĐT tỉnh;	Theo tiến độ dự án.
		Khẩn trương thực hiện các hồ sơ, thủ tục và nội dung liên quan để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án	Ban QLDA ĐTXD CTGT và PTĐT	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; UBND các phường Thành Sen, Trần Phú	Theo tiến độ dự án
9	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng	Tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch số 06/BCĐ ngày 25/8/2025 của Ban chỉ đạo 1860	Đảng ủy, UBND các phường: Sông Trí và Vũng Áng, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc UBND phường Sông Trí	Sở NNMT và các đơn vị, địa phương liên quan	theo Kế hoạch số 06/BCĐ ngày 25/8/2025 của Ban chỉ đạo 1860 ⁴ .
		Tập trung hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư phường	Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô	Các đơn vị, địa phương liên quan	báo cáo UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế

⁴ Ban chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng theo Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 21/7/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh.

STT	Tên dự án	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì thực hiện	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành
		Kỳ Thịnh tại tổ dân phố Trường Sơn (nay là phường Vũng Áng) theo đúng quy định, đáp ứng tiến độ tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng.	thị		tính trước ngày 10/10/2025 .
		Soát xét, tham mưu UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị phù hợp lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thực hiện các bước tiếp theo đề đầu tư dự án hạ tầng khu tái định cư đáp ứng tiến độ bàn giao đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng.	Sở Tài chính	Các đơn vị, địa phương liên quan	
		Huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ dự án đảm bảo kế hoạch đề ra, theo đúng quy định của pháp luật.	Công ty Cổ phần đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh	Các đơn vị, địa phương liên quan	
		Tập trung chỉ đạo, giám sát, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án nêu trên và các dự án trọng điểm khác tại Khu kinh tế Vũng Áng; rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh các nội dung liên quan kịp thời, theo đúng quy định; tổng hợp kết quả thực hiện.	Ban chỉ đạo 1860		báo cáo UBND tỉnh vào ngày thứ 5 hằng tuần.
10	Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng	Huy động nhân lực, vật lực tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, nhất là công tác xác minh, làm rõ nguồn gốc đất đai kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật.	UBND xã Nghi Xuân	Sở NNMT và các đơn vị, địa phương liên quan	hoàn thành, bàn giao toàn bộ khu đất thực hiện dự án trước 31/12/2025
		Đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung liên quan để đầu tư Trạm biến áp và hệ thống lưới điện phục vụ cấp điện cho khu	Sở Công Thương	Các đơn vị, địa phương liên quan	

STT	Tên dự án	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì thực hiện	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành
		công nghiệp đảm hiệu quả theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6665/UBND-KT ₁ ngày 06/9/2025			
		Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đường kết nối tuyến tránh Quốc lộ 1A đi đường ven biển (tuyến ĐH.17), hoàn thành dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt	Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh (chủ đầu tư)	Các đơn vị, địa phương liên quan	
		- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Gia Lách mở rộng; chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, phối hợp, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ đề ra; kịp thời tham mưu, đề xuất đối với các nội dung vượt thẩm quyền.	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	Các đơn vị, địa phương liên quan	định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh vào ngày thứ 4 hằng tuần.